

CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	REFERÊNCIA:	NÃO DESONERADO	
PROJETO:	AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG	BELO HORIZONTE	SINAPI - abr/22	
	ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH	BELO HORIZONTE	SICRO - jan/20	
	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO	BELO HORIZONTE	SETOP - mar/22	
	3º PAVIMENTO - ALA A	BDI	Normal	26,24%
ETAPA:	ORÇAMENTO EXECUTIVO			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍNDICE DE VERSÕES

VERSÃO	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS	DATA	ATUALIZAÇÃO
R1	Emissão Inicial	01/06/2022	Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz
R2	Revisão Geral	24/06/2022	Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz
R3	Inclusão dos serviços complementares	20/08/2022	Eymard Bento Junior (CMBH)

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL DO ITEM (R\$)
		30	60	90	120	150	180	
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	20%	16%	16%	16%	16%	16%	235.207,97
		47.041,59	37.633,28	37.633,28	37.633,28	37.633,28	37.633,28	
2	COBERTURAS E FORROS			20%	20%	30%	30%	195.994,28
				39.198,86	39.198,86	58.798,28	58.798,28	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA	10%	15%	25%	30%	15%	5%	801.551,05
		80.155,11	120.232,66	200.387,76	240.465,32	120.232,66	40.077,55	
4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	5%	30%	30%	20%	10%	5%	1.037.399,90
		51.870,00	311.219,97	311.219,97	207.479,98	103.739,99	51.870,00	
5	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO		10%	10%	15%	25%	40%	10.940,62
			1.094,06	1.094,06	1.641,09	2.735,16	4.376,25	
6	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		10%	10%	15%	25%	40%	16.620,17
			1.662,02	1.662,02	2.493,03	4.155,04	6.648,07	
7	INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS				20%	30%	50%	1.778.325,13
					355.665,03	533.497,54	889.162,57	
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					20%	80%	13.960,88
						2.792,18	11.168,70	
TOTAIS GERAIS (R\$ POR MÊS)		179.066,69	471.841,98	591.195,94	884.576,57	863.584,12	1.099.734,69	4.090.000,00
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)		4,38%	11,54%	14,45%	21,63%	21,11%	26,89%	100%